



ELABORATI PROGETTUALI

- 1 6681.01 - Relazione Tecnica
- 2 6681.02 - Computo Metrico Estimativo
- 3 6681.03 - Quadro Economico
- 4 6681.04 - Cronoprogramma dei lavori
- 5 6681.05 - Incidenza della Sicurezza
- 6 6681.06 - Costi Specifici della Sicurezza
- 7 6681.07 - Fascicolo Sottoservizi

ALLEGATI

- 1 6681.A1 - Piano Particellare

ELENCO ELABORATI GRAFICI

- 1 6681.01 - Stato di fatto
- 2 6681.02 - Stato di progetto
- 3 6681.03 - Profili longitudinali
- 4 6681.04 - Particolari costruttivi



Provincia di Varese  
Comune di Castellanza (Va)

**PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Lavori di estensione rete fognaria in zona  
non servita di via Torino

Cronoprogramma

R.U.P.  
Ing. Andrea Pasqualini - CAP Holding S.p.A.  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, n.A24951

PROGETTISTA  
Ing. Gabriele Bria - CAP Holding S.p.A.

012042.F.PRO.6681

Gennaio 2016

ID	Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4
1	<b>DURATA TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>85 g</b>					<b>DURATA TOTALE DEI LAVORI</b>
2	<b>INDAGINI PRELIMINARI E ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	<b>5 g</b>					
3	Indagini perliminari	5 g					
4	allestimento recinzione	4 g					
5	allestimento segnaletica di cantiere	5 g					
6	posa apprestamenti di cantiere (baracche,wc)	1 g					
7	<b>POSA COLLETTORI A GRAVITA'</b>	<b>55 g</b>					
8	<b>VIA TORINO</b>	<b>55 g</b>					
9	taglio e demolizione pavimentazione esistente	3 g					
10	Sifone via Del Bosco fognatura + camerette	25 g					
11	scavo e posa collettore DN300 comprese camerette di ispezione e ripresa caditoie esistenti	25 g					
12	rinterri e ripristini parziali	25 g					
13	<b>STESURA TAPPETINI</b>	<b>20 g</b>					
14	Scarifica e posa tappetino d'usura	20 g					
15	<b>FINE LAVORI</b>	<b>6 g</b>					<b>FINE LAVORI</b>
16	Rimozione apprestamenti di cantiere	3 g					
17	pulizia generale -smaltimento rifiuti	5 g					

Progetto: 6681  
Data: GENNAIO 2016

ALLESTIMENTO CANTIERE  
POSA COLLETTORE DN600



FINE LAVORI

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE



RIEPILOGHI FASI



**NOTE:**

1. LA DURATA LAVORI PARI A 85gg E' DA INTENDERSI NATURALI E CONSECUTIVI
2. L'IMPRESA CONSEGNERA' AL CSE L'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
3. I RIPRISTINI STRADALI SARANNO DA ESEGUIRSI A SEGUITO DI AVVENUTO ASSESTAMENTO

Firma: ing. Gabriele Bria